



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА СОРСКА**



Председателю Совета депутатов
города Сорска
Республики Хакасия
Г. В. Веселовой

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
СОРЫҢ ГОРОДТЫҢ
УСТАҒ – ПАСТАА**

ул. Кирова 3, г. Сорск
Республика Хакасия, 655111
тел (8-39033) 24-355
факс (8-39033) 24-354
e-mail: asorsk@bk.ru
ОКТМО 95 709 00; ОГРН 1021900852115;
ИНН 1910002812, КПП 191001001

19.06.2024 № 2276

на № 67 от 30.05.2024

Уважаемая Галина Владимировна!

На Ваш № 67 от 30.05.2024 года, Администрация города Сорска информирует Вас о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Сорск» в рамках строительства Центра культурного развития:

По состоянию на 18.06.2024 года заключено шесть муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Центр культурного развития в городе Сорске Республики Хакасия» в том числе:

-МК № 9 от 04.04.2023 г. Строительство (первый этап). Подрядчик ООО «Стройинвест». Цена контракта - 137 097 470, 14 руб.

- МК № 21 от 15.05.202 г. Система наружного освещения (второй этап). Подрядчик ИП Вахрушев Олег Николаевич. Цена контракта 2 748 926 руб.

-МК № 10 от 25.03.2024 г. Технологические решения (третий этап). Подрядчик ООО «Омега». Цена контракта - 81 487 86 руб.

-МК № 8 от 25.03.2024 г. Пожарная безопасность (четвертый этап). Подрядчик ООО "ПРОМЕТЕЙ". Цена контракта —1 959 034 руб.

-МК № 9 от 25.03.2024 г. Сети связи (пятый этап). Подрядчик ООО "ПРОМЕТЕЙ". Цена контракта —1 400 000 руб.

-МК № 23 от 17.06.2024 г. Благоустройство и озеленение (шестой этап) . Подрядчик ООО «Аполлон». Цена контракта —17 785 838,00 руб.

Так же в рамках МК № 17 от 23.04.2024 г. заключенного с ООО «Инновации Сибири» (цена контракта – 1 514 212 руб.) на объекте осуществляется строительный контроль.

В рамках МК № 17 от 12.04.2023 г., заключенного с ООО «Меклен» (цена контракта – 234 666 руб.) на объекте осуществляется авторский надзор.

Вх. № 134 от 19.06.2024
Совет депутатов
города Сорска

В настоящее время ООО «Стройинвест» выполняет строительно-монтажные работы по первому этапу строительства в рамках муниципального контракта № 9 от 04.04.2023 года. Техническая готовность первого этапа строительства в кассовом исполнении составляет только 24,2% от стоимости муниципального контракта. Фактические объемы выполненных работ составляют не менее 40%, но работы не приняты к оплате в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных в процессе ведения строительного контроля на объекте и корректировки проектно-сметной документации. Указанные работы выполняются в рабочем порядке и будут приняты к оплате до конца текущего месяца.

График производства работ, предусмотренный муниципальным контрактом, не нарушен, но в связи с низкими темпами работ на объекте, Подрядчику неоднократно направлялись предупреждения о высоком риске неисполнения графика производства работ и неисполнения условий контракта в целом и так же о том, что это может привести к невозможности своевременного выполнения другими подрядчиками работ, предусматриваемых последующими этапами строительства.

С 15.07.2024 года на стройплощадке планируется начало работ, предусмотренных последующими пятью этапами строительства объекта.

Глава города Сорска

В. Ф. Найденов

Шилова Л. И.
(39033) 24-329